

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto  |      | Designação   | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |              | Montante executado |              |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|     |      | Ano / Nº | Ação |  |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total        | Anos Anteriores    | Ano          | Total |                          |                           |
|     |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 01  |      |          |      | Equipamento Rural e Urbano                                 |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 01  | 001  |          |      | Espaços Verdes   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 01  | 001  | 2002/4   |      | Aquisição de Árvores, Arbustos e outros                    | 0103 07010405                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 17.095,10  | 15.000,00         | 32.095,10      | 126.151,53   | 15.956,89          | 142.108,42   | 93,34 | 89,80                    |                           |
| 01  | 001  | 2008/1   |      | Qualificação de Espaços Verdes                             | 0103 07010405                   | A                | 100                     |    | 01/2008 | 12/2021         | 4.994,00   | 300,00            | 5.294,00       | 4.434,65     | 4.893,86           | 9.328,51     | 97,99 | 95,89                    |                           |
|     |      |          |      | Totais do Programa 001:                                    |                                 |                  |                         |    |         |                 | 22.089,10  | 15.300,00         | 37.389,10      | 130.586,18   | 20.850,75          | 151.436,93   | 94,39 | 90,15                    |                           |
| 01  | 002  |          |      | Ruas e Arruamentos   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 01  | 002  | 2002/10  |      | Construção e Conservação de Arruamentos                    |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 01  | 002  | 2002/10  | 2    | Execução de Obra   | 0103 07010301                   | E                | 100                     |    | 01/2014 | 12/2021         | 8.296,91   | 15.000,00         | 23.296,91      | 90.177,88    | 1.623,36           | 91.801,24    | 19,57 | 80,90                    |                           |
| 01  | 002  | 2002/12  |      | Aquisição de Terrenos                                      | 0103 070101                     | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 6.000,00   | 3.000,00          | 9.000,00       | 99.200,00    | 5.050,00           | 104.250,00   | 84,17 | 96,35                    |                           |
| 01  | 002  | 2003/24  |      | Aquisição de Mobiliário Urbano                             | 0103 07011002                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 4.300,00   | 30.000,00         | 34.300,00      | 138.365,10   | 4.240,35           | 142.605,45   | 98,61 | 82,59                    |                           |
|     |      |          |      | Totais do Programa 002:                                    |                                 |                  |                         |    |         |                 | 18.596,91  | 48.000,00         | 66.596,91      | 327.742,98   | 10.913,71          | 338.656,69   | 58,69 | 85,88                    |                           |
| 01  | 004  |          |      | Serviços Públicos do Município                             |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 01  | 004  | 2002/23  |      | Grandes Reparações e Conservações de Edifícios             |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 01  | 004  | 2002/23  | 2    | Execução de Obra   | 0103 07010203                   | E                | 100                     |    | 01/2018 | 12/2021         | 161.330,00 | 300.000,00        | 461.330,00     | 0,00         | 161.287,61         | 161.287,61   | 99,97 | 34,96                    |                           |
| 01  | 004  | 2002/26  |      | Aquisição de Viaturas                                      | 0103 07010602                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 67.971,21  | 51.967,80         | 119.939,01     | 614.995,23   | 66.000,00          | 680.995,23   | 97,10 | 92,66                    |                           |
| 01  | 004  | 2002/29  |      | Aquisição de Mobiliário e Equipamento Administrativo       | 0103 070109                     | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 92.306,25  | 15.000,00         | 107.306,25     | 54.358,96    | 91.800,59          | 146.159,55   | 99,45 | 90,41                    |                           |
| 01  | 004  | 2002/32  |      | Aquisição de Maquinaria e Equipamento                      | 0103 07011002                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 10.025,00  | 90.000,00         | 100.025,00     | 470.600,42   | 9.876,15           | 480.476,57   | 98,52 | 84,20                    |                           |
| 01  | 004  | 2002/36  |      | Equipamento de Segurança no Trabalho                       | 0103 07011002                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 7,80       | 3.000,00          | 3.007,80       | 9.360,36     | 0,00               | 9.360,36     | 0,00  | 75,68                    |                           |
| 01  | 004  | 2002/210 |      | Aquisição de Equipamento Informático                       | 0103 070107                     | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 18.619,81  | 15.000,00         | 33.619,81      | 144.422,92   | 11.673,69          | 156.096,61   | 62,70 | 87,67                    |                           |
| 01  | 004  | 2003/25  |      | Aquisição e Conservação de Equipamento Audio-Visual        | 0103 07011002                   | O                | 100                     |    | 01/2003 | 12/2021         | 3.026,11   | 3.000,00          | 6.026,11       | 94.121,95    | 2.776,11           | 96.898,06    | 91,74 | 96,75                    |                           |
| 01  | 004  | 2011/17  |      | Licenciamento Software                                     | 0103 070108                     | O                | 100                     |    | 01/2011 | 12/2021         | 8.177,00   | 15.000,00         | 23.177,00      | 157.375,65   | 7.773,21           | 165.148,86   | 95,06 | 91,47                    |                           |
| 01  | 004  | 2015/12  |      | Grandes Reparações e Conservações de Viaturas e Maquinaria | 0103 07011002                   | O                | 100                     |    | 01/2015 | 12/2021         | 2.139,16   | 60.000,00         | 62.139,16      | 28.643,36    | 2.089,16           | 30.732,52    | 97,66 | 33,85                    |                           |
| 01  | 004  | 2018/4   |      | Reparação e Requalificação do antigo Conselho de Guerra    |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 01  | 004  | 2018/4   | 2    | Execução de Obra   | 0103 07010203                   | E                | 100                     |    | 01/2018 | 12/2020         | 50,00      | 295.000,00        | 295.050,00     | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 01  | 004  | 2018/5   |      | Centro de Recolha de Animais                               |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 01  | 004  | 2018/5   | 2    | Execução de Obra   | 0103 07010301                   | E                | 100                     |    | 01/2018 | 12/2018         | 50,00      | 0,00              | 50,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 01  | 004  | 2018/5   | 3    | Equipamento e Mobiliário                                   | 0103 07011002                   | O                | 100                     |    | 01/2018 | 12/2019         | 13.759,35  | 500,00            | 14.259,35      | 0,00         | 13.754,35          | 13.754,35    | 99,96 | 96,46                    |                           |
|     |      |          |      | Totais do Programa 004:                                    |                                 |                  |                         |    |         |                 | 377.461,69 | 848.467,80        | 1.225.929,49   | 1.573.878,85 | 367.030,87         | 1.940.909,72 | 97,24 | 69,32                    |                           |
|     |      |          |      | Totais do Objetivo 01:                                     |                                 |                  |                         |    |         |                 | 418.147,70 | 911.767,80        | 1.329.915,50   | 2.032.208,01 | 398.795,33         | 2.431.003,34 | 95,37 | 72,31                    |                           |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto  |      | Designação  | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |          | Montante Previsto |                |            | Montante executado |            |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|----------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|     |      | Ano / Nº | Ação |   |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim      | Ano               | Anos seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano        | Total |                          |                           |
|     |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 02  |      |          |      | Energia   |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 02  | 001  |          |      | Distribuição de Energia   |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 02  | 001  | 2002/42  |      | Conservação da Rede do Concelho   | 0103 07010404                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 5,00     | 15.000,00         | 15.005,00      | 5.060,69   | 0,00               | 5.060,69   | 0,00  | 25,22                    |                           |
|     |      |          |      | Totais do Programa 001:   |                                 |                  |                         |    |         |                 | 5,00     | 15.000,00         | 15.005,00      | 5.060,69   | 0,00               | 5.060,69   | 0,00  | 25,22                    |                           |
| 02  | 002  |          |      | Iluminação Pública  |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 02  | 002  | 2002/43  |      | Reforço de Iluminação Pública   | 0103 07010404                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 410,00   | 30.000,00         | 30.410,00      | 107.907,04 | 266,82             | 108.173,86 | 65,08 | 78,21                    |                           |
|     |      |          |      | Totais do Programa 002:   |                                 |                  |                         |    |         |                 | 410,00   | 30.000,00         | 30.410,00      | 107.907,04 | 266,82             | 108.173,86 | 65,08 | 78,21                    |                           |
| 02  | 003  |          |      | Eficiência Energética   |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 02  | 003  | 2016/7   |      | Plano de Estratégia Energética  |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 02  | 003  | 2016/7   | 2    | Melhoria da eficiência energética na iluminação pública: luminárias mais eficientes (LED)               | 0103 07010404                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2021         | 3,00     | 3.000,00          | 3.003,00       | 44,28      | 0,00               | 44,28      | 0,00  | 1,45                     |                           |
| 02  | 003  | 2016/7   | 3    | Melhoria da eficiência energética na iluminação pública: Freguesias                                     | 0103 07010404                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2021         | 8,00     | 15.000,00         | 15.008,00      | 5.767,08   | 0,00               | 5.767,08   | 0,00  | 27,76                    |                           |
| 02  | 003  | 2016/7   | 4    | Melhoria da eficiência energética nos edifícios de serviços: Iluminação                                 | 0103 07010301                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2021         | 2.460,00 | 0,00              | 2.460,00       | 4.214,80   | 0,00               | 4.214,80   | 0,00  | 63,14                    |                           |
| 02  | 003  | 2016/7   | 5    | Melhoria da eficiência energética nos edifícios desportivos: Iluminação                                 | 0103 07010302                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2021         | 50,00    | 60.000,00         | 60.050,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 02  | 003  | 2016/7   | 6    | Melhoria da eficiência energética nas escolas: Iluminação   | 0103 07010305                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2021         | 50,00    | 30.000,00         | 30.050,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 02  | 003  | 2016/7   | 7    | Melhoria da gestão de energia nos edifícios municipais: baterias de condensadores                       | 0103 07010301                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2021         | 5,00     | 75.000,00         | 75.005,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 02  | 003  | 2016/7   | 8    | Instalação de energias renováveis nas escolas e edifícios desportivos: sistemas solares térmicos        | 0103 07010302                   | O                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2021         | 5,00     | 45.000,00         | 45.005,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 02  | 003  | 2016/7   | 9    | Instalação de energias renováveis nos edifícios escolares: Sistemas solares fotovoltaicos (autoconsumo) | 0103 07010302                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2021         | 5,00     | 120.000,00        | 120.005,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 02  | 003  | 2016/7   | 10   | Instalação de Bombas de Calor/Desumidificadores nas piscinas municipais                                 | 0103 07011002                   | O                | 20                      | 80 | 01/2017 | 12/2018         | 5,00     | 0,00              | 5,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 02  | 003  | 2016/7   | 11   | Instalação de um sistema de controlo central nos paços do concelho                                      | 0103 07011002                   | O                | 20                      | 80 | 01/2017 | 12/2018         | 5,00     | 0,00              | 5,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 02  | 003  | 2016/7   | 12   | Substituição de Vãos exteriores por soluções de caixilharia e vidro mais eficientes                     | 0103 07010302                   | E                | 54                      | 46 | 07/2018 | 12/2018         | 9,80     | 0,00              | 9,80           | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
|     |      |          |      | Totais do Programa 003:   |                                 |                  |                         |    |         |                 | 2.605,80 | 348.000,00        | 350.605,80     | 10.026,16  | 0,00               | 10.026,16  | 0,00  | 2,78                     |                           |
|     |      |          |      | Totais do Objetivo 02:  |                                 |                  |                         |    |         |                 | 3.020,80 | 393.000,00        | 396.020,80     | 122.993,89 | 266,82             | 123.260,71 | 8,83  | 23,75                    |                           |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto  |      | Designação                                       | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |    | Datas (Mês/Ano) |         | Montante Previsto       |                |            | Montante executado |            |            | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |       |
|-----|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|-----------------|---------|-------------------------|----------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------|---------------------------|-------|
|     |      | Ano / Nº | Ação |  |                                 |                  | AC                      | AA | FC | Início          | Fim     | Ano                     | Anos seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano        | Total      |                          |                           |       |
| 03  |      |          |      | Transportes e Comunicações                       |                                 |                  |                         |    |    |                 |         |                         |                |            |                    |            |            |                          |                           |       |
| 03  | 001  |          |      | Rede Viária                                      |                                 |                  |                         |    |    |                 |         |                         |                |            |                    |            |            |                          |                           |       |
| 03  | 001  | 2002/45  |      | Aquisição de Terrenos                            | 0103 070101                     | O                | 100                     |    |    | 01/2002         | 12/2021 | 14.096,00               | 1.500,00       | 15.596,00  | 11.009,00          | 13.596,00  | 24.605,00  | 96,45                    | 92,48                     |       |
| 03  | 001  | 2002/46  |      | Conservação e Reparação da Rede Viária Municipal | 0103 07010401                   | E                | 100                     |    |    | 01/2002         | 12/2021 | 91.653,56               | 180.000,00     | 271.653,56 | 137.973,92         | 11.472,73  | 149.446,65 | 12,52                    | 36,48                     |       |
| 03  | 001  | 2008/7   |      | Beneficiação de Caminhos Rurais e Agrícolas      | 0103 07010408                   | E                | 100                     |    |    | 01/2008         | 12/2021 | 500,00                  | 1.500,00       | 2.000,00   | 42.272,81          | 0,00       | 42.272,81  | 0,00                     | 95,48                     |       |
| 03  | 001  | 2012/1   |      | Requalificação Rede Viária                       | 0103 07010401                   | E                | 100                     |    |    | 01/2012         | 12/2021 | 5,00                    | 3.000,00       | 3.005,00   | 317.779,76         | 0,00       | 317.779,76 | 0,00                     | 99,06                     |       |
| 03  | 001  | 2015/3   |      | Requalificação de Rotundas                       |                                 |                  |                         |    |    |                 |         |                         |                |            |                    |            |            |                          |                           |       |
| 03  | 001  | 2015/3   | 2    | Execução de Obra                                 | 0103 070109                     | E                | 100                     |    |    | 01/2015         | 12/2021 | 3.865,00                | 15.000,00      | 18.865,00  | 70.014,57          | 0,00       | 70.014,57  | 0,00                     | 78,77                     |       |
| 03  | 001  | 2015/3   | 3    | Equipamento                                      | 0103 07010413                   | O                | 100                     |    |    | 01/2017         | 12/2021 | 2.571,71                | 1.500,00       | 4.071,71   | 0,00               | 1.012,29   | 1.012,29   | 39,36                    | 24,86                     |       |
|     |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |    |                 |         | Totais do Programa 001: | 112.691,27     | 202.500,00 | 315.191,27         | 579.050,06 | 26.081,02  | 605.131,08               | 23,14                     | 67,67 |
| 03  | 003  |          |      | Estacionamento, Sinalização e Trânsito           |                                 |                  |                         |    |    |                 |         |                         |                |            |                    |            |            |                          |                           |       |
| 03  | 003  | 2002/55  |      | Semáforos, Sinalização e Sinalética Urbana       |                                 |                  |                         |    |    |                 |         |                         |                |            |                    |            |            |                          |                           |       |
| 03  | 003  | 2002/55  | 1    | Aquisição  | 0103 07010409                   | O                | 100                     |    |    | 01/2002         | 12/2021 | 23.227,28               | 15.000,00      | 38.227,28  | 0,00               | 15.172,26  | 15.172,26  | 65,32                    | 39,69                     |       |
|     |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |    |                 |         | Totais do Programa 003: | 23.227,28      | 15.000,00  | 38.227,28          | 0,00       | 15.172,26  | 15.172,26                | 65,32                     | 39,69 |
|     |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |    |                 |         | Totais do Objetivo 03:  | 135.918,55     | 217.500,00 | 353.418,55         | 579.050,06 | 41.253,28  | 620.303,34               | 30,35                     | 66,52 |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto    |      | Designação  | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |            | Montante executado |            |        | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|------------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------|--------------------------|---------------------------|
|     |      | Ano / Nº   | Ação |   |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano        | Total  |                          |                           |
|     |      |            |      |   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 04  |      |            |      | Educação  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 04  | 001  |            |      | Ensino Pré-Escolar  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 04  | 001  | 2003/30    |      | Aquisição e execução de Parques Infantis  | 0103 07011002                   | O                | 100                     |    | 01/2003 | 12/2021         | 5,00       | 15.000,00         | 15.005,00      | 3.711,93   | 0,00               | 3.711,93   | 0,00   | 19,83                    |                           |
| 04  | 001  | 2006/5     |      | Aquisição de Equipamento Informático para as Escolas do Ensino Pré-Escolar do Concelho de Elvas | 0103 070107                     | O                | 100                     |    | 01/2006 | 12/2021         | 495,00     | 15.000,00         | 15.495,00      | 6.753,94   | 494,46             | 7.248,40   | 99,89  | 32,58                    |                           |
| 04  | 001  | 2006/7     |      | Aquisição de Equipamento para Jardins de Infância   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 04  | 001  | 2006/7     | 1    | Equipamentos Didáticos, Mobiliários e Outros  | 0103 07011002                   | O                | 100                     |    | 01/2006 | 12/2021         | 180,00     | 3.000,00          | 3.180,00       | 113.084,97 | 144,72             | 113.229,69 | 80,40  | 97,39                    |                           |
|     |      |            |      | Totais do Programa 001:   |                                 |                  |                         |    |         |                 | 680,00     | 33.000,00         | 33.680,00      | 123.550,84 | 639,18             | 124.190,02 | 94,00  | 78,99                    |                           |
| 04  | 002  |            |      | Ensino Básico   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 04  | 002  | 2002/62    |      | Material e Equipamento  | 0103 07011002                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 5,00       | 1.500,00          | 1.505,00       | 117.931,62 | 0,00               | 117.931,62 | 0,00   | 98,74                    |                           |
| 04  | 002  | 2002/5006  |      | Reparação e Cons.de Escolas do Ensino Básico  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 04  | 002  | 2002/50062 |      | Equipamentos Didáticos, Mobiliário e Outros   | 0103 07011002                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 13.135,61  | 15.000,00         | 28.135,61      | 159.300,43 | 12.874,97          | 172.175,40 | 98,02  | 91,86                    |                           |
| 04  | 002  | 2016/18    |      | Escola E.B. 2 3 de Santa Luzia  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 04  | 002  | 2016/18    | 2    | Execução de Obra  | 0103 07010201                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2021         | 351.108,28 | 6.456.171,74      | 6.807.280,02   | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 04  | 002  | 2016/18    | 3    | Mobiliário e Equipamento  | 0103 07011002                   | O                | 15                      | 85 | 01/2018 | 12/2021         | 0,00       | 537.800,00        | 537.800,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 04  | 002  | 2016/18    | 5    | Equipamento Informático   | 0103 070107                     | O                | 15                      | 85 | 01/2019 | 12/2020         | 24,01      | 188.500,00        | 188.524,01     | 0,00       | 24,01              | 24,01      | 100,00 | 0,01                     |                           |
| 04  | 002  | 2018/1     |      | Acesso à Escola E.B. n.º2 3 de Santa Luzia  | 0103 07010401                   | E                | 100                     |    | 01/2018 | 12/2020         | 5,00       | 212.000,00        | 212.005,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
|     |      |            |      | Totais do Programa 002:   |                                 |                  |                         |    |         |                 | 364.277,90 | 7.410.971,74      | 7.775.249,64   | 277.232,05 | 12.898,98          | 290.131,03 | 3,54   | 3,60                     |                           |
| 04  | 003  |            |      | Acção Sócio - Educativa   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 04  | 003  | 2017/10    |      | Projeto Inovador de Combate ao Insucesso Escolar  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 04  | 003  | 2017/10    | 4    | Material Informático  | 0103 070107                     | O                | 15                      | 85 | 09/2017 | 12/2019         | 116.664,00 | 0,00              | 116.664,00     | 0,00       | 115.615,18         | 115.615,18 | 99,10  | 99,10                    |                           |
|     |      |            |      | Totais do Programa 003:   |                                 |                  |                         |    |         |                 | 116.664,00 | 0,00              | 116.664,00     | 0,00       | 115.615,18         | 115.615,18 | 99,10  | 99,10                    |                           |
|     |      |            |      | Totais do Objetivo 04:  |                                 |                  |                         |    |         |                 | 481.621,90 | 7.443.971,74      | 7.925.593,64   | 400.782,89 | 129.153,34         | 529.936,23 | 26,82  | 6,36                     |                           |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj. | Prog. | Projeto  |      | Designação  | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |              | Montante executado |              |        | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|------|-------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------|--------------------------|---------------------------|
|      |       | Ano / Nº | Ação |   |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total        | Anos Anteriores    | Ano          | Total  |                          |                           |
|      |       |          |      |   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   |       |          |      | Património, Cultura e Ciência   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   |          |      | Património  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2002/69  |      | Recuperação, Conservação e Valorização de Edifícios Históricos e Monumentos e Fortificações     |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2002/69  | 2    | Execução de Obra  | 0103 070305                     | E                | 100                     |    | 01/2012 | 12/2021         | 105.500,00 | 3.000,00          | 108.500,00     | 16.934,22    | 104.929,10         | 121.863,32   | 99,46  | 97,15                    |                           |
| 05   | 001   | 2002/74  |      | Recup. e Manut. do Patr. Cult. da Bibliot. Arquivos e Museus                                    | 0103 070115                     | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2020         | 5,00       | 1.000,00          | 1.005,00       | 9.515,07     | 0,00               | 9.515,07     | 0,00   | 90,45                    |                           |
| 05   | 001   | 2002/83  |      | Reabilitação e Adaptação do Quartel do Assento PM010/Elvas - Museus de Arqueologia e Etnografia |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2002/83  | 2    | Restauro e Aquisição de Peças   | 0103 070112                     | O                | 15                      | 85 | 01/2019 | 12/2020         | 0,00       | 100.000,00        | 100.000,00     | 3.707,43     | 0,00               | 3.707,43     | 0,00   | 3,57                     |                           |
| 05   | 001   | 2002/83  | 3    | Execução de Obra  | 0103 07010307                   | E                | 25                      | 75 | 01/2015 | 12/2019         | 278.672,41 | 800.000,00        | 1.078.672,41   | 0,00         | 269.835,06         | 269.835,06   | 96,83  | 25,02                    |                           |
| 05   | 001   | 2002/83  | 4    | Mobiliário e Equipamento  | 0103 07011002                   | E                | 15                      | 85 | 01/2017 | 12/2019         | 5,00       | 105.000,00        | 105.005,00     | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 05   | 001   | 2007/25  |      | Iluminação de Monumentos  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2007/25  | 2    | Execução de Obra  | 0103 07010404                   | E                | 25                      | 75 | 01/2007 | 12/2019         | 176.630,00 | 57.000,00         | 233.630,00     | 28.371,18    | 174.775,44         | 203.146,62   | 98,95  | 77,54                    |                           |
| 05   | 001   | 2010/10  |      | Recuperação de Património Religioso - Igrejas   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2010/10  | 3    | Execução de Obra  | 0103 070305                     | E                | 100                     |    | 01/2016 | 12/2021         | 1,00       | 1.500,00          | 1.501,00       | 4.088,87     | 0,00               | 4.088,87     | 0,00   | 73,15                    |                           |
| 05   | 001   | 2013/4   |      | Conservação e Manutenção do "Forte da Graça"  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2013/4   | 1    | Execução de Obra  | 0103 070305                     | E                | 100                     |    | 06/2013 | 12/2021         | 1,00       | 3.000,00          | 3.001,00       | 5.067.749,82 | 0,00               | 5.067.749,82 | 0,00   | 99,94                    |                           |
| 05   | 001   | 2013/4   | 2    | Conservação e Reparação   | 0103 07010401                   | E                | 100                     |    | 01/2014 | 12/2021         | 10.597,31  | 30.000,00         | 40.597,31      | 411.633,02   | 10.596,58          | 422.229,60   | 99,99  | 93,37                    |                           |
| 05   | 001   | 2013/4   | 3    | Fornecimento de Equipamentos  | 0103 07010413                   | O                | 100                     |    | 01/2017 | 12/2021         | 669,00     | 15.000,00         | 15.669,00      | 0,00         | 663,46             | 663,46       | 99,17  | 4,23                     |                           |
| 05   | 001   | 2014/56  |      | Reabilitação de Antigos Prédios Militares   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2014/56  | 2    | Execução de Obra  | 0103 07010203                   | O                | 100                     |    | 01/2014 | 12/2021         | 5,00       | 1.500,00          | 1.505,00       | 359.988,80   | 0,00               | 359.988,80   | 0,00   | 99,58                    |                           |
| 05   | 001   | 2015/7   |      | Sinagoga  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2015/7   | 2    | Execução de Obra  | 0103 07010413                   | E                | 76                      | 24 | 01/2015 | 12/2018         | 5,00       | 0,00              | 5,00           | 156.619,24   | 0,00               | 156.619,24   | 0,00   | 100,00                   |                           |
| 05   | 001   | 2015/7   | 3    | Mobiliário e Equipamento  | 0103 07011002                   | O                | 76                      | 24 | 01/2015 | 12/2018         | 75.402,00  | 0,00              | 75.402,00      | 3.947,76     | 75.201,10          | 79.148,86    | 99,73  | 99,75                    |                           |
| 05   | 001   | 2015/14  |      | Aquisição de Prédios  | 0103 07010202                   | O                | 100                     |    | 01/2015 | 12/2021         | 22.500,00  | 300.000,00        | 322.500,00     | 345.000,00   | 22.500,00          | 367.500,00   | 100,00 | 55,06                    |                           |
| 05   | 001   | 2015/25  |      | Centro de Artes e Oficinas do Património  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2015/25  | 2    | Execução de Obra  | 0103 07010201                   | O                | 10                      | 90 | 01/2017 | 12/2019         | 5,00       | 195.000,00        | 195.005,00     | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 05   | 001   | 2015/25  | 4    | Mobiliário e Equipamento  | 0103 070109                     | O                | 10                      | 90 | 01/2017 | 12/2018         | 2.422,30   | 0,00              | 2.422,30       | 0,00         | 2.322,30           | 2.322,30     | 95,87  | 95,87                    |                           |
| 05   | 001   | 2016/3   |      | Restauro do Baluarte de S.Vicente   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2016/3   | 2    | Execução de Obra  | 0103 070305                     | E                | 10                      | 90 | 01/2018 | 12/2018         | 232.895,00 | 0,00              | 232.895,00     | 0,00         | 232.894,26         | 232.894,26   | 100,00 | 100,00                   |                           |
| 05   | 001   | 2016/4   |      | Restauro da Muralha Av. S.Domingos  | 0103 070305                     | E                | 25                      | 75 | 01/2017 | 12/2019         | 88.923,00  | 66.000,00         | 154.923,00     | 0,00         | 87.490,34          | 87.490,34    | 98,39  | 56,47                    |                           |
| 05   | 001   | 2016/6   |      | Recuperação do Forte de Santa Luzia   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2016/6   | 2    | Execução Obra   | 0103 070305                     | E                | 25                      | 75 | 01/2016 | 12/2018         | 5,00       | 0,00              | 5,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 05   | 001   | 2016/15  |      | Passos da Via Sacra   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2016/15  | 2    | Execução de Obra  | 0103 070305                     | E                | 100                     |    | 01/2017 | 12/2018         | 5,00       | 0,00              | 5,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 05   | 001   | 2017/6   |      | Adaptação do PM 014 - Casa dos Fornos e Reservas do MACE  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2017/6   | 2    | Execução de Obra  | 0103 07010201                   | E                | 15                      | 85 | 01/2017 | 12/2018         | 100,00     | 0,00              | 100,00         | 266.270,58   | 0,00               | 266.270,58   | 0,00   | 99,96                    |                           |
| 05   | 001   | 2017/8   |      | Adaptação do Edifício do antigo Lar de Santa Eulália  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2017/8   | 2    | Execução de Obra  | 0103 07010302                   | E                | 100                     |    | 01/2017 | 12/2018         | 1,00       | 0,00              | 1,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 05   | 001   | 2018/9   |      | Reparação de Pontes do Fosso às Portas de S.Vicente   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |        |                          |                           |
| 05   | 001   | 2018/9   | 2    | Execução de Obra  | 0103 070305                     | E                | 10                      | 90 | 01/2018 | 12/2018         | 5,00       | 0,00              | 5,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |                           |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto  |      | Designação   | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |              | Montante Previsto |                |              | Montante executado |              |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|     |      | Ano / Nº | Ação |  |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim          | Ano               | Anos seguintes | Total        | Anos Anteriores    | Ano          | Total |                          |                           |
|     |      |          |      |  |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 05  |      |          |      | Património, Cultura e Ciência                      |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 05  | 001  |          |      | Património   |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 05  | 001  | 2018/11  |      | Centro Interpretativo de Portugal na Grande Guerra |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 05  | 001  | 2018/11  | 2    | Execução de Obra                                   | 0103 07010201                   | E                | 85                      | 15 | 01/2018 | 12/2021         | 50,00        | 150,00            | 200,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 05  | 001  | 2018/13  |      | GURA: Valorização das Fortificações da Fronteira   |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 05  | 001  | 2018/13  | 2    | Execução de Obra - Zona Tampão                     | 0103 07010401                   | E                | 25                      | 75 | 01/2019 | 12/2019         | 0,00         | 63.600,00         | 63.600,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 05  | 001  | 2018/13  | 3    | Execução de Obra - Edifício das Casernas           | 0103 07010203                   | E                | 25                      | 75 | 01/2020 | 12/2020         | 0,00         | 60.000,00         | 60.000,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                     |                           |
|     |      |          |      | Totais do Programa 001:                            |                                 |                  |                         |    |         |                 | 994.404,02   | 1.801.750,00      | 2.796.154,02   | 6.673.825,99 | 981.207,64         | 7.655.033,63 | 98,67 | 80,83                    |                           |
| 05  | 002  |          |      | Cultura e Ciência                                  |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 05  | 002  | 2002/197 |      | Museu de Arte Contemporânea                        |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 05  | 002  | 2002/197 | 3    | Aquisição de Obras de Arte                         | 0103 070112                     | O                | 100                     |    | 01/2008 | 12/2021         | 1,00         | 1.500,00          | 1.501,00       | 307,50       | 0,00               | 307,50       | 0,00  | 17,00                    |                           |
| 05  | 002  | 2005/1   |      | Centro de Juventude de Elvas                       |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 05  | 002  | 2005/1   | 3    | Equipamento  | 0103 07010301                   | O                | 100                     |    | 01/2011 | 12/2021         | 5,00         | 3.000,00          | 3.005,00       | 62.296,28    | 0,00               | 62.296,28    | 0,00  | 95,40                    |                           |
| 05  | 002  | 2007/23  |      | Exposições no MACE                                 |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 05  | 002  | 2007/23  | 2    | Equipamentos                                       | 0103 070109                     | O                | 100                     |    | 01/2007 | 12/2021         | 4.245,00     | 15.000,00         | 19.245,00      | 72.614,89    | 4.243,50           | 76.858,39    | 99,96 | 83,67                    |                           |
| 05  | 002  | 2007/26  |      | Coliseu Comendador José Rondão Almeida             |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 05  | 002  | 2007/26  | 4    | Conservação e Reparação do Coliseu                 | 0103 07010203                   | O                | 100                     |    | 01/2008 | 12/2021         | 15.500,00    | 90.000,00         | 105.500,00     | 337.788,23   | 15.421,57          | 353.209,80   | 99,49 | 79,68                    |                           |
| 05  | 002  | 2007/26  | 5    | Equipamento  | 0103 070115                     | O                | 100                     |    | 01/2010 | 12/2021         | 56.811,26    | 1.500,00          | 58.311,26      | 51.928,91    | 54.555,30          | 106.484,21   | 96,03 | 96,59                    |                           |
| 05  | 002  | 2007/26  | 6    | Execução de Obra                                   | 0103 07010302                   | E                | 100                     |    | 10/2014 | 12/2021         | 5,00         | 1.500,00          | 1.505,00       | 164.298,44   | 0,00               | 164.298,44   | 0,00  | 99,09                    |                           |
| 05  | 002  | 2008/42  |      | Ações de Promoção e Valorização do Património      |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 05  | 002  | 2008/42  | 5    | Execução de Obra                                   | 0103 070305                     | E                | 100                     |    | 01/2009 | 12/2021         | 5,00         | 1.500,00          | 1.505,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 05  | 002  | 2014/30  |      | Reservas do Mace                                   |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 05  | 002  | 2014/30  | 3    | Execução da Obra                                   | 0103 07010307                   | E                | 15                      | 85 | 01/2015 | 12/2020         | 1.518,81     | 0,00              | 1.518,81       | 19.986,62    | 1.468,81           | 21.455,43    | 96,71 | 99,77                    |                           |
|     |      |          |      | Totais do Programa 002:                            |                                 |                  |                         |    |         |                 | 78.091,07    | 114.000,00        | 192.091,07     | 709.220,87   | 75.689,18          | 784.910,05   | 96,92 | 87,09                    |                           |
|     |      |          |      | Totais do Objetivo 05:                             |                                 |                  |                         |    |         |                 | 1.072.495,09 | 1.915.750,00      | 2.988.245,09   | 7.383.046,86 | 1.056.896,82       | 8.439.943,68 | 98,55 | 81,38                    |                           |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto   |      | Designação  | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |              | Montante executado |              |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|-----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|     |      | Ano / N°  | Ação |   |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total        | Anos Anteriores    | Ano          | Total |                          |                           |
| 06  |      |           |      | Tempos Livres e Desporto  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 06  | 001  |           |      | Tempos Livres e Desporto  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 06  | 001  | 2002/92   |      | Equipamento Desportivo e de Lazer                                     | 0103 07010406                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 2.420,00   | 20.000,00         | 22.420,00      | 94.287,83    | 1.875,62           | 96.163,45    | 77,50 | 82,40                    |                           |
| 06  | 001  | 2002/93   |      | Parques Infantis  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 06  | 001  | 2002/93   | 1    | Aquisição de Equipamentos   | 0103 07010405                   | E                | 100                     |    | 01/2004 | 12/2021         | 52.570,00  | 60.000,00         | 112.570,00     | 15.174,02    | 52.561,34          | 67.735,36    | 99,98 | 53,02                    |                           |
| 06  | 001  | 2002/93   | 2    | Conservação e Manutenção  | 0103 07010405                   | A                | 100                     |    | 01/2009 | 12/2021         | 5,00       | 15.000,00         | 15.005,00      | 18.485,77    | 0,00               | 18.485,77    | 0,00  | 55,20                    |                           |
| 06  | 001  | 2002/93   | 3    | Execução de Obra  | 0103 07010405                   | E                | 100                     |    | 01/2014 | 12/2021         | 5,00       | 15.000,00         | 15.005,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 06  | 001  | 2003/28   |      | Construção e Ampliação de Equipamentos Desportivos                    |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 06  | 001  | 2003/28   | 2    | Execução da obra  | 0103 07010406                   | E                | 100                     |    | 01/2014 | 12/2021         | 101.762,96 | 60.000,00         | 161.762,96     | 158.894,01   | 22.647,80          | 181.541,81   | 22,26 | 56,62                    |                           |
| 06  | 001  | 2010/60   |      | Requalificação de Parques Desportivos                                 |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 06  | 001  | 2010/60   | 2    | Execução de Obra  | 0103 07010302                   | E                | 100                     |    | 01/2010 | 12/2021         | 8.480,00   | 45.000,00         | 53.480,00      | 1.516.426,36 | 7.999,50           | 1.524.425,86 | 94,33 | 97,10                    |                           |
| 06  | 001  | 2010/60   | 3    | Conservação e Manutenção  | 0103 07010302                   | A                | 100                     |    | 01/2010 | 12/2021         | 3.470,00   | 60.000,00         | 63.470,00      | 121.510,40   | 3.465,32           | 124.975,72   | 99,87 | 67,56                    |                           |
| 06  | 001  | 2013/5007 |      | Complexo de Animação e Formação Equestre de Elvas - Execução de Boxes |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 06  | 001  | 2013/5007 | 1    | Equipamento   | 0103 07011002                   | O                | 100                     |    | 01/2016 | 12/2021         | 1,00       | 30.000,00         | 30.001,00      | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 06  | 001  | 2013/5007 | 3    | Execução de Obra  | 0103 07010201                   | E                | 100                     |    | 02/2013 | 12/2021         | 991,03     | 105.000,00        | 105.991,03     | 88.740,55    | 990,03             | 89.730,58    | 99,90 | 46,08                    |                           |
| 06  | 001  | 2014/15   |      | Requalificação da Envolvente ao Polidesportivo da Calçadinha          |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 06  | 001  | 2014/15   | 1    | Execução da Obra  | 0103 07010406                   | E                | 100                     |    | 01/2015 | 12/2018         | 5,00       | 0,00              | 5,00           | 209.704,42   | 0,00               | 209.704,42   | 0,00  | 100,00                   |                           |
|     |      |           |      | Totais do Programa 001:   |                                 |                  |                         |    |         |                 | 169.709,99 | 410.000,00        | 579.709,99     | 2.223.223,36 | 89.539,61          | 2.312.762,97 | 52,76 | 82,51                    |                           |
|     |      |           |      | Totais do Objetivo 06:  |                                 |                  |                         |    |         |                 | 169.709,99 | 410.000,00        | 579.709,99     | 2.223.223,36 | 89.539,61          | 2.312.762,97 | 52,76 | 82,51                    |                           |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto  |      | Designação                        | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |          | Montante Previsto |                |           | Montante executado |           |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|----------|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|----------|-------------------|----------------|-----------|--------------------|-----------|-------|--------------------------|---------------------------|
|     |      | Ano / Nº | Ação |                                   |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim      | Ano               | Anos seguintes | Total     | Anos Anteriores    | Ano       | Total |                          |                           |
| 08  |      |          |      | Acção Social                      |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |           |                    |           |       |                          |                           |
| 08  | 001  |          |      | Intervenção na Área Social        |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |           |                    |           |       |                          |                           |
| 08  | 001  | 2007/15  |      | Universidade Politécnica Sénior   |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |           |                    |           |       |                          |                           |
| 08  | 001  | 2007/15  | 2    | Materiais e Equipamento           | 0103 07010202                   | O                | 100                     |    | 01/2008 | 12/2021         | 1.587,00 | 7.500,00          | 9.087,00       | 39.072,11 | 1.349,69           | 40.421,80 | 85,05 | 83,93                    |                           |
| 08  | 001  | 2011/3   |      | Programa "Abraço Solidário"       |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |           |                    |           |       |                          |                           |
| 08  | 001  | 2011/3   | 2    | Aquisição Equipamento e Mobliário | 0103 07010413                   | O                | 100                     |    | 01/2011 | 12/2021         | 5,00     | 1.500,00          | 1.505,00       | 19,07     | 0,00               | 19,07     | 0,00  | 1,25                     |                           |
| 08  | 001  | 2014/71  |      | Lar da Boa-Fé                     |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |           |                    |           |       |                          |                           |
| 08  | 001  | 2014/71  | 2    | Execução de Obra                  | 0103 07010306                   | E                | 100                     |    | 01/2015 | 12/2021         | 5,00     | 443.828,26        | 443.833,26     | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 08  | 001  | 2014/71  | 3    | Equipamento e Mobiliário          | 0103 070109                     | O                | 100                     |    | 01/2017 | 12/2021         | 5,00     | 60.000,00         | 60.005,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 08  | 001  | 2017/1   |      | Lar S.Vicente                     |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |           |                    |           |       |                          |                           |
| 08  | 001  | 2017/1   | 2    | Execução de Obra                  | 0103 07010306                   | E                | 100                     |    | 01/2017 | 12/2021         | 5,00     | 78.032,20         | 78.037,20      | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                     |                           |
|     |      |          |      | Totais do Programa 001:           |                                 |                  |                         |    |         |                 | 1.607,00 | 590.860,46        | 592.467,46     | 39.091,18 | 1.349,69           | 40.440,87 | 83,99 | 6,40                     |                           |
|     |      |          |      | Totais do Objetivo 08:            |                                 |                  |                         |    |         |                 | 1.607,00 | 590.860,46        | 592.467,46     | 39.091,18 | 1.349,69           | 40.440,87 | 83,99 | 6,40                     |                           |



# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto  |      | Designação   | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |            | Montante executado |              |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|--------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|     |      | Ano / Nº | Ação |  |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano          | Total |                          |                           |
| 09  |      |          |      | Habitação  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |              |       |                          |                           |
| 09  | 001  |          |      | Habitação  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |              |       |                          |                           |
| 09  | 001  | 2002/115 |      | Reparação e Beneficiação de Fogos                          | 0103 07010203                   | A                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 11.555,82  | 6.000,00          | 17.555,82      | 61.016,93  | 11.517,92          | 72.534,85    | 99,67 | 92,32                    |                           |
| 09  | 001  | 2002/181 |      | Construção e Reabilitação de Habitações e Casas Degradadas |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |              |       |                          |                           |
| 09  | 001  | 2002/181 | 2    | Execução de Obra   | 0103 07010201                   | E                | 100                     |    | 01/2012 | 12/2021         | 5,00       | 600.000,00        | 600.005,00     | 539.802,46 | 0,00               | 539.802,46   | 0,00  | 47,36                    |                           |
| 09  | 001  | 2002/181 | 3    | Aquisição de Habitações                                    | 0103 07010202                   | O                | 100                     |    | 01/2014 | 12/2021         | 62.280,00  | 150.000,00        | 212.280,00     | 115.500,00 | 42.275,00          | 157.775,00   | 67,88 | 48,13                    |                           |
| 09  | 001  | 2005/113 |      | Aquisição de Terrenos                                      | 0103 070101                     | O                | 100                     |    | 01/2005 | 12/2021         | 5,00       | 1.500,00          | 1.505,00       | 30.300,00  | 0,00               | 30.300,00    | 0,00  | 95,27                    |                           |
| 09  | 001  | 2005/114 |      | Aquisição de Edifícios e Prédios Degradados                | 0103 07010202                   | O                | 100                     |    | 01/2005 | 12/2021         | 301.684,00 | 150.000,00        | 451.684,00     | 127.700,00 | 281.000,00         | 408.700,00   | 93,14 | 70,54                    |                           |
| 09  | 001  | 2018/2   |      | Melhoria do desempenho energético de fogos                 |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |              |       |                          |                           |
| 09  | 001  | 2018/2   | 2    | Execução de Obra   | 0103 07010413                   | E                | 100                     |    | 01/2018 | 12/2021         | 1,00       | 520.000,00        | 520.001,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                     |                           |
|     |      |          |      | Totais do Programa 001:                                    |                                 |                  |                         |    |         |                 | 375.530,82 | 1.427.500,00      | 1.803.030,82   | 874.319,39 | 334.792,92         | 1.209.112,31 | 89,15 | 45,16                    |                           |
|     |      |          |      | Totais do Objetivo 09:                                     |                                 |                  |                         |    |         |                 | 375.530,82 | 1.427.500,00      | 1.803.030,82   | 874.319,39 | 334.792,92         | 1.209.112,31 | 89,15 | 45,16                    |                           |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto  |      | Designação   | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |           | Montante Previsto |                |            | Montante executado |            |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|-----------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|     |      | Ano / Nº | Ação |  |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim       | Ano               | Anos seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano        | Total |                          |                           |
| 10  |      |          |      | Protecção Civil  |                                 |                  |                         |    |         |                 |           |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 10  | 002  |          |      | Protecção Civil  |                                 |                  |                         |    |         |                 |           |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 10  | 002  | 2006/22  |      | Gabinete Técnico Florestal                             |                                 |                  |                         |    |         |                 |           |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 10  | 002  | 2006/22  | 1    | Equipamento  | 0103 070111                     | O                | 100                     |    | 01/2006 | 12/2021         | 7.746,00  | 15.000,00         | 22.746,00      | 109.529,84 | 7.744,90           | 117.274,74 | 99,99 | 88,66                    |                           |
| 10  | 002  | 2006/27  |      | Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios |                                 |                  |                         |    |         |                 |           |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 10  | 002  | 2006/27  | 2    | Rede de Gestão de Combustíveis                         | 0103 07010408                   | A                | 100                     |    | 01/2006 | 12/2021         | 100,00    | 300,00            | 400,00         | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 10  | 002  | 2006/27  | 3    | Implementar Rede de Vigilância Móvel                   | 0103 07011002                   | A                | 100                     |    | 01/2006 | 12/2021         | 100,00    | 300,00            | 400,00         | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 10  | 002  | 2006/27  | 4    | Sapadores Florestais                                   |                                 |                  |                         |    |         |                 |           |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 10  | 002  | 2006/27  | 4/1  | Equipamento  | 0103 07010413                   | O                | 100                     |    | 01/2010 | 12/2021         | 7.560,00  | 300,00            | 7.860,00       | 12.381,51  | 7.187,62           | 19.569,13  | 95,07 | 96,68                    |                           |
|     |      |          |      | Totais do Programa 002:                                |                                 |                  |                         |    |         |                 | 15.506,00 | 15.900,00         | 31.406,00      | 121.911,35 | 14.932,52          | 136.843,87 | 96,30 | 89,26                    |                           |
|     |      |          |      | Totais do Objetivo 10:                                 |                                 |                  |                         |    |         |                 | 15.506,00 | 15.900,00         | 31.406,00      | 121.911,35 | 14.932,52          | 136.843,87 | 96,30 | 89,26                    |                           |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto  |      | Designação  | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |                         | Montante Previsto |                |              | Montante executado |            |              | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
|     |      | Ano / Nº | Ação |   |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim                     | Ano               | Anos seguintes | Total        | Anos Anteriores    | Ano        | Total        |                          |                           |
|     |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |         |                 |                         |                   |                |              |                    |            |              |                          |                           |
| 11  |      |          |      | Ambiente e Saneamento Básico  |                                 |                  |                         |    |         |                 |                         |                   |                |              |                    |            |              |                          |                           |
| 11  | 003  |          |      | S.M. Limpeza Púb. e de Recolha e Trat. Res.Sól.Urb                                      |                                 |                  |                         |    |         |                 |                         |                   |                |              |                    |            |              |                          |                           |
| 11  | 003  | 2002/142 |      | Aquisição de Equipamento  | 0103 07011001                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 5,00                    | 3.000,00          | 3.005,00       | 225,00       | 0,00               | 225,00     | 0,00         | 6,97                     |                           |
| 11  | 003  | 2002/145 |      | Aquisição de Adufas, Contentores e Similares  | 0103 07011001                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 18.335,50               | 30.000,00         | 48.335,50      | 176.669,26   | 17.128,24          | 193.797,50 | 93,42        | 86,13                    |                           |
| 11  | 003  | 2002/146 |      | Reparação e Conservação de Viaturas   | 0103 07010601                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 26.671,84               | 15.000,00         | 41.671,84      | 442.844,58   | 13.487,98          | 456.332,56 | 50,57        | 94,18                    |                           |
| 11  | 003  | 2005/144 |      | Aquisição de Viaturas   | 0103 07010602                   | O                | 100                     |    | 01/2005 | 12/2021         | 5,00                    | 105.000,00        | 105.005,00     | 398.438,35   | 0,00               | 398.438,35 | 0,00         | 79,14                    |                           |
| 11  | 003  | 2009/5   |      | Instalação de Contentores para Deposição de Dejectos Caninos                            | 0103 07010602                   | O                | 100                     |    | 01/2009 | 12/2021         | 5,00                    | 1.500,00          | 1.505,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |                           |
| 11  | 003  | 2015/8   |      | Construção, ampliação e conservação de sistemas de saneamento e águas pluviais          |                                 |                  |                         |    |         |                 |                         |                   |                |              |                    |            |              |                          |                           |
| 11  | 003  | 2015/8   | 2    | Equipamentos  | 0103 07011002                   | O                | 15                      | 85 | 01/2017 | 12/2020         | 5,00                    | 1.000,00          | 1.005,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |                           |
| 11  | 003  | 2015/8   | 3    | Execução de Obra  | 0103 07010403                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2020         | 600,00                  | 2.000,00          | 2.600,00       | 9.986,60     | 0,00               | 9.986,60   | 0,00         | 79,34                    |                           |
| 11  | 003  | 2015/9   |      | Construção, ampliação e conservação de sistemas de abastecimento e distribuição de água |                                 |                  |                         |    |         |                 |                         |                   |                |              |                    |            |              |                          |                           |
| 11  | 003  | 2015/9   | 2    | Execução de Obra  | 0103 07010413                   | E                | 100                     |    | 01/2015 | 12/2021         | 22.936,00               | 150.000,00        | 172.936,00     | 69.852,34    | 17.430,30          | 87.282,64  | 76,00        | 35,95                    |                           |
| 11  | 003  | 2017/2   |      | POSEUR - Ciclo Urbano da Água   |                                 |                  |                         |    |         |                 |                         |                   |                |              |                    |            |              |                          |                           |
| 11  | 003  | 2017/2   | 1    | Construção ETAR Vila Fernando e Emissários  |                                 |                  |                         |    |         |                 |                         |                   |                |              |                    |            |              |                          |                           |
| 11  | 003  | 2017/2   | 1/1  | Execução de Obra  | 0103 07010403                   | E                | 15                      | 85 | 01/2017 | 12/2018         | 204.968,00              | 0,00              | 204.968,00     | 158.309,22   | 204.967,24         | 363.276,46 | 100,00       | 100,00                   |                           |
| 11  | 003  | 2017/2   | 2    | Construção de Emissários e Estação Elevatória da Calçadinha                             |                                 |                  |                         |    |         |                 |                         |                   |                |              |                    |            |              |                          |                           |
| 11  | 003  | 2017/2   | 2/1  | Execução de Obra  | 0103 07010403                   | E                | 15                      | 85 | 01/2017 | 12/2018         | 404.221,00              | 0,00              | 404.221,00     | 0,00         | 245.878,61         | 245.878,61 | 60,83        | 60,83                    |                           |
| 11  | 003  | 2017/2   | 3    | Construção de Emissários e Estação Elevatória de Varche                                 |                                 |                  |                         |    |         |                 |                         |                   |                |              |                    |            |              |                          |                           |
| 11  | 003  | 2017/2   | 3/1  | Execução de Obra  | 0103 07010403                   | E                | 15                      | 85 | 01/2017 | 12/2018         | 311.883,48              | 0,00              | 311.883,48     | 0,00         | 216.176,15         | 216.176,15 | 69,31        | 69,31                    |                           |
| 11  | 003  | 2018/3   |      | Aquisição e Expropriação de Terrenos  | 0103 07010202                   | O                | 100                     |    | 01/2018 | 12/2021         | 8.205,00                | 15.000,00         | 23.205,00      | 0,00         | 8.195,80           | 8.195,80   | 99,89        | 35,32                    |                           |
|     |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |         |                 | Totais do Programa 003: | 997.840,82        | 322.500,00     | 1.320.340,82 | 1.256.325,35       | 723.264,32 | 1.979.589,67 | 72,48                    | 76,83                     |
|     |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |         |                 | Totais do Objetivo 11:  | 997.840,82        | 322.500,00     | 1.320.340,82 | 1.256.325,35       | 723.264,32 | 1.979.589,67 | 72,48                    | 76,83                     |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj. | Prog. | Projeto  |      | Designação   | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |          | Montante Previsto |                |            | Montante executado |            |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|------|-------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|----------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|      |       | Ano / Nº | Ação |  |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim      | Ano               | Anos seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano        | Total |                          |                           |
|      |       |          |      |  |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   |       |          |      | Promoção do Desenvolvimento  |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   | 001   |          |      | Turismo e Economia   |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   | 001   | 2002/153 |      | Sinalética Informativa   | 0103 07010409                   | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 1,00     | 15.000,00         | 15.001,00      | 251.661,04 | 0,00               | 251.661,04 | 0,00  | 94,37                    |                           |
| 12   | 001   | 2018/12  |      | Laboratorio Colaborativo   |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   | 001   | 2018/12  | 4    | Equipamento  | 0103 07011002                   | O                | 15                      | 85 | 01/2019 | 12/2020         | 0,00     | 1.056.116,00      | 1.056.116,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 12   | 001   | 2018/12  | 5    | Execução de Obra   | 0103 07010203                   | E                | 15                      | 85 | 01/2019 | 12/2020         | 0,00     | 1.792.479,00      | 1.792.479,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 12   | 001   | 2018/14  |      | EuroBird - "Território Eurobird"   |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   | 001   | 2018/14  | 1    | Sinalética   | 0103 07010409                   | O                | 25                      | 75 | 01/2018 | 12/2021         | 50,00    | 14.000,00         | 14.050,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 12   | 001   | 2018/14  | 3    | Execução de Obra   | 0103 07010413                   | E                | 25                      | 75 | 12/2018 | 12/2020         | 50,00    | 5.000,00          | 5.050,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 12   | 001   | 2018/15  |      | Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia                                |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   | 001   | 2018/15  | 2    | Execução de Obra   | 0103 07010203                   | E                | 15                      | 85 | 01/2019 | 12/2020         | 0,00     | 1.792.479,00      | 1.792.479,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 12   | 001   | 2018/15  | 4    | Equipamento  | 0103 07011002                   | O                | 15                      | 85 | 01/2019 | 12/2020         | 0,00     | 1.056.116,00      | 1.056.116,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
|      |       |          |      | Totais do Programa 001:  |                                 |                  |                         |    |         |                 | 101,00   | 5.731.190,00      | 5.731.291,00   | 251.661,04 | 0,00               | 251.661,04 | 0,00  | 4,21                     |                           |
| 12   | 002   |          |      | Desenvolvimento Empresarial  |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   | 002   | 2002/155 |      | Aquisição de Terrenos  | 0103 070101                     | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 1,00     | 3.000,00          | 3.001,00       | 40.252,00  | 0,00               | 40.252,00  | 0,00  | 93,06                    |                           |
| 12   | 002   | 2004/30  |      | Plataforma Multimodal  |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   | 002   | 2004/30  | 2    | Execução de Obra   | 0103 07010413                   | E                | 100                     |    | 01/2004 | 12/2021         | 5,00     | 1.500,00          | 1.505,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 12   | 002   | 2007/41  |      | Parque Empresarial   |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   | 002   | 2007/41  | 2    | Execução de Obra   | 0103 07010201                   | E                | 100                     |    | 01/2012 | 12/2021         | 439,85   | 1.500,00          | 1.939,85       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 12   | 002   | 2008/23  |      | EuroBec  |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   | 002   | 2008/23  | 2    | Atividade 3 - Desenvolvimento de micro ações temáticas de cooperação da Eurocidade |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   | 002   | 2008/23  | 2/1  | Software   | 0103 070108                     | O                | 25                      | 75 | 01/2018 | 12/2018         | 4.295,00 | 0,00              | 4.295,00       | 0,00       | 4.286,67           | 4.286,67   | 99,81 | 99,81                    |                           |
| 12   | 002   | 2010/41  |      | Requalificação Urbanística da Zona Industrial de Elvas                             |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   | 002   | 2010/41  | 2    | Execução de Obra   | 0103 07010413                   | O                | 100                     |    | 01/2014 | 12/2021         | 1,00     | 1.500,00          | 1.501,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00                     |                           |
| 12   | 002   | 2016/5   |      | CNT - Centro de Negócios Transfronteiriço  |                                 |                  |                         |    |         |                 |          |                   |                |            |                    |            |       |                          |                           |
| 12   | 002   | 2016/5   | 2    | Requalificação do CNT  | 0103 07010203                   | E                | 100                     |    | 01/2016 | 12/2021         | 2.790,00 | 9.000,00          | 11.790,00      | 1.042,06   | 0,00               | 1.042,06   | 0,00  | 8,12                     |                           |
|      |       |          |      | Totais do Programa 002:  |                                 |                  |                         |    |         |                 | 7.531,85 | 16.500,00         | 24.031,85      | 41.294,06  | 4.286,67           | 45.580,73  | 56,91 | 69,77                    |                           |
|      |       |          |      | Totais do Objetivo 12:   |                                 |                  |                         |    |         |                 | 7.632,85 | 5.747.690,00      | 5.755.322,85   | 292.955,10 | 4.286,67           | 297.241,77 | 56,16 | 4,91                     |                           |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto  |      | Designação  | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |            | Montante executado |            |        | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------|--------------------------|---------------------------|
|     |      | Ano / Nº | Ação |   |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano        | Total  |                          |                           |
|     |      |          |      |   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  |      |          |      | Ordenamento do Território e Urbanismo   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  |          |      | Ordenamento do Território e Urbanismo   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2002/156 |      | Aquisição de Terrenos   | 0103 070101                     | O                | 100                     |    | 01/2002 | 12/2021         | 89.718,00  | 60.000,00         | 149.718,00     | 801.160,00 | 89.718,00          | 890.878,00 | 100,00 | 93,69                    |                           |
| 13  | 001  | 2003/26  |      | Execução de Fontes e Monumentos   | 0103 07030301                   | E                | 100                     |    | 01/2003 | 12/2021         | 5,00       | 3.000,00          | 3.005,00       | 101.333,64 | 0,00               | 101.333,64 | 0,00   | 97,12                    |                           |
| 13  | 001  | 2004/28  |      | Aquisição de Placas de Identificação  | 0103 07010409                   | A                | 100                     |    | 01/2004 | 12/2021         | 5,00       | 1.500,00          | 1.505,00       | 7.200,00   | 0,00               | 7.200,00   | 0,00   | 82,71                    |                           |
| 13  | 001  | 2005/170 |      | Aquisição de Mobiliário e Equipamento Urbano  | 0103 07011002                   | O                | 100                     |    | 01/2005 | 12/2021         | 5,00       | 1.500,00          | 1.505,00       | 45.350,63  | 0,00               | 45.350,63  | 0,00   | 96,79                    |                           |
| 13  | 001  | 2005/184 |      | Expropriações   | 0103 070101                     | O                | 100                     |    | 01/2005 | 12/2021         | 500,00     | 1.500,00          | 2.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 13  | 001  | 2005/190 |      | Eliminação Barreiras Arquitectónicas (Edifícios)  | 0103 07010202                   | O                | 100                     |    | 01/2005 | 12/2021         | 5,00       | 1.500,00          | 1.505,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 13  | 001  | 2005/191 |      | Eliminação Barreiras Arquitectónicas (Via Pública)  | 0103 07010401                   | O                | 100                     |    | 01/2005 | 12/2021         | 5,00       | 1.500,00          | 1.505,00       | 31.469,13  | 0,00               | 31.469,13  | 0,00   | 95,44                    |                           |
| 13  | 001  | 2009/16  |      | Requalificação Urbana e Funcional em perímetros urbanos                                   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2009/16  | 2    | Execução da Obra  | 0103 07030313                   | E                | 100                     |    | 01/2009 | 12/2021         | 268.320,00 | 30.000,00         | 298.320,00     | 257.944,47 | 241.871,41         | 499.815,88 | 90,14  | 89,85                    |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   |      | Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 1    | Requalificação do Largo dos Terceiros   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 1/3  | Execução de Obra  | 0103 070305                     | E                | 15                      | 85 | 01/2017 | 12/2019         | 5,00       | 55.000,00         | 55.005,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 2    | Requalificação do Largo dos Combatentes   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 2/3  | Execução de Obra  | 0103 070305                     | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2019         | 5,00       | 55.000,00         | 55.005,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 3    | Requalificação do Largo de S.Domingos e da Rua Mouzinho de Albuquerque                    |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 3/3  | Execução de Obra  | 0103 07030301                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2019         | 5,00       | 55.000,00         | 55.005,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 4    | Criação de Sistema de modos suaves de Transporte - Centro Histórico e Bairros Periféricos |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 4/2  | Execução de Obra  | 0103 07010401                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2021         | 0,00       | 5.000,00          | 5.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 5    | Elvas, Porta a Porta - Centro Histórico e Bairros Periféricos                             |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 5/2  | Execução de Obra  | 0103 07010401                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2021         | 0,00       | 5.000,00          | 5.000,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 6    | Reabilitação do espaço entre o Baluarte do Trem e o Baluarte do Príncipe                  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 6/3  | Execução de Obra  | 0103 070305                     | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2018         | 105.045,77 | 0,00              | 105.045,77     | 0,00       | 105.045,10         | 105.045,10 | 100,00 | 100,00                   |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 7    | Reabilitação dos Quarteis da Corujeira  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 7/3  | Execução de Obra  | 0103 070305                     | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2019         | 5,00       | 990.000,00        | 990.005,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 8    | Reabilitação do Espaço Público na Zona Envolvente às Muralhas                             |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 8/2  | Execução de Obra  | 0103 070305                     | O                | 15                      | 85 | 01/2017 | 12/2018         | 112.390,62 | 0,00              | 112.390,62     | 0,00       | 32.409,50          | 32.409,50  | 28,84  | 28,84                    |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 9    | Requalificação da Parada do Castelo   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 9/2  | Execução de Obra  | 0103 070305                     | E                | 15                      | 85 | 01/2017 | 12/2019         | 53.856,71  | 0,00              | 53.856,71      | 143.718,79 | 22,45              | 143.741,24 | 0,04   | 72,75                    |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 10   | Requalificação Ambiental do Caminho de Ronda - edificado e espaço público envolvente      |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 10/2 | Execução de Obra  | 0103 07030301                   | E                | 15                      | 85 | 01/2018 | 12/2019         | 5,00       | 685.000,00        | 685.005,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 11   | Requalificação do Espaço: S.João da Corujeira   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 11/2 | Execução de Obra  | 0103 07030313                   | E                | 15                      | 85 | 01/2018 | 12/2019         | 5,00       | 290.000,00        | 290.005,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                     |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 12   | Centro Comunitário da Boa-Fé  |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 12/1 | Equipamento   | 0103 070109                     | O                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2018         | 2.858,63   | 0,00              | 2.858,63       | 67.088,79  | 2.857,91           | 69.946,70  | 99,97  | 100,00                   |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 12/2 | Execução de Obra  | 0103 07010305                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2018         | 5.928,00   | 0,00              | 5.928,00       | 405.761,61 | 0,00               | 405.761,61 | 0,00   | 98,56                    |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 13   | Centro Comunitário de Santa-Luzia   |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |            |                    |            |        |                          |                           |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto  |      | Designação                            | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |            | Montante Previsto |                |              | Montante executado |              |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|     |      | Ano / Nº | Ação |                                       |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim        | Ano               | Anos seguintes | Total        | Anos Anteriores    | Ano          | Total |                          |                           |
| 13  |      |          |      | Ordenamento do Território e Urbanismo |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 13  | 001  |          |      | Ordenamento do Território e Urbanismo |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 13/1 | Equipamento                           | 0103 070109                     | O                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2018         | 56.867,63  | 0,00              | 56.867,63      | 12.235,71    | 56.854,97          | 69.090,68    | 99,98 | 99,98                    |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 13/2 | Execução de Obra                      | 0103 07010305                   | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2018         | 58.293,00  | 0,00              | 58.293,00      | 375.883,73   | 52.935,09          | 428.818,82   | 90,81 | 98,77                    |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 14   | Requalificação da Faceira da Cisterna |                                 |                  |                         |    |         |                 |            |                   |                |              |                    |              |       |                          |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 14/2 | Execução de Obra                      | 0103 070305                     | E                | 15                      | 85 | 01/2016 | 12/2019         | 235.630,00 | 980.000,00        | 1.215.630,00   | 0,00         | 153.171,80         | 153.171,80   | 65,01 | 12,60                    |                           |
| 13  | 001  | 2016/2   | 14/4 | Aquisição de Prédios                  | 0103 07010202                   | O                | 15                      | 85 | 01/2018 | 12/2019         | 5,00       | 5.000,00          | 5.005,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                     |                           |
|     |      |          |      | Totais do Programa 001:               |                                 |                  |                         |    |         |                 | 989.468,36 | 3.225.500,00      | 4.214.968,36   | 2.249.146,50 | 734.886,23         | 2.984.032,73 | 74,27 | 46,16                    |                           |
|     |      |          |      | Totais do Objetivo 13:                |                                 |                  |                         |    |         |                 | 989.468,36 | 3.225.500,00      | 4.214.968,36   | 2.249.146,50 | 734.886,23         | 2.984.032,73 | 74,27 | 46,16                    |                           |

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Elvas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj                     | Prog | Projeto  |      | Designação                            | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) |    |         | Datas (Mês/Ano) |              | Montante Previsto |                |               | Montante executado |               |       | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|-------|--------------------------|---------------------------|
|                         |      | Ano / N° | Ação |                                       |                                 |                  | AC                      | AA | FC      | Início          | Fim          | Ano               | Anos seguintes | Total         | Anos Anteriores    | Ano           | Total |                          |                           |
| 14                      |      |          |      | Administração Geral                   |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |               |                    |               |       |                          |                           |
| 14                      | 001  |          |      | Funcionamento da Administração Geral  |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |               |                    |               |       |                          |                           |
| 14                      | 001  | 2012/14  |      | Custos Administrativos                |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |               |                    |               |       |                          |                           |
| 14                      | 001  | 2012/14  | 8    | Aquisição e Licenciamento de Software | 0103 070108                     | O                | 100                     |    | 07/2012 | 12/2021         | 64.710,58    | 150.000,00        | 214.710,58     | 379.882,93    | 57.713,95          | 437.596,88    | 89,19 | 73,60                    |                           |
| 14                      | 001  | 2018/10  |      | Orçamento Participativo               |                                 |                  |                         |    |         |                 |              |                   |                |               |                    |               |       |                          |                           |
| 14                      | 001  | 2018/10  | 2    | Execução de Obra                      | 0103 07010413                   | O                | 100                     |    | 01/2018 | 12/2021         | 5,00         | 15.000,00         | 15.005,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  | 0,00                     |                           |
| Totais do Programa 001: |      |          |      |                                       |                                 |                  |                         |    |         |                 | 64.715,58    | 165.000,00        | 229.715,58     | 379.882,93    | 57.713,95          | 437.596,88    | 89,18 | 71,78                    |                           |
| Totais do Objetivo 14:  |      |          |      |                                       |                                 |                  |                         |    |         |                 | 64.715,58    | 165.000,00        | 229.715,58     | 379.882,93    | 57.713,95          | 437.596,88    | 89,18 | 71,78                    |                           |
| Total Geral:            |      |          |      |                                       |                                 |                  |                         |    |         |                 | 4.733.215,46 | 22.786.940,00     | 27.520.155,46  | 17.954.936,87 | 3.587.131,50       | 21.542.068,37 | 75,79 | 47,37                    |                           |

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....