

Frete de Obra:

MEDIDAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS A IMPLEMENTAR:



| Assinalar com <input checked="" type="checkbox"/> as medidas de segurança específicas implementadas na respetiva Pega de Fogo | |
|---|--|
| O Responsável pela Pega de Fogo possui cédula de explosivos devidamente atualizada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> NA |
| Todos os intervenientes foram sensibilizados no âmbito das medidas de segurança específicas a implementar | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> NA |
| Existe alguma via rodoviária em exploração no raio de ação da Pega (200m) | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> NA |
| O corte da via rodoviária será efetuado com recurso a entidade externa (Ex. GNR) | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> NA |
| As vias rodoviárias secundárias/adjacentes encontra-se cortadas de acordo com o desenho acima mencionado | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> NA |
| Existe plano de sinalização temporário implementado e aprovado pela CSO/Dono de Obra | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> NA |
| Estão ao dispôr todos os meios mecânicos e humanos de forma a garantir a limpeza das vias | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> NA |